

Anlage zur Richtlinie zur Auszahlung von Zuschüssen an Eisenbahnkreuzungen

Gemeinde/Eisenbahninfrastrukturunternehmen (EIU):

- Kostenteilungsschlüssel EIU : Gemeinde (z.B. 60:40):
- Streckenname:
- Neubau oder Anpassung an EisbKrVO2012 ausgeführt (mit Angabe von SIL):

Art des Kreuzungstyps:

- Lichtzeichenanlage (LZA) mit Eisenbahnkreuzungsüberwachungssignal (EKÜS)
- LZA mit Halb- oder Vollschranken (HSA/VSA) sowie EKÜS
- LZA mit Fernüberwachung (FÜ)
- LZA mit HSA/VSA; FÜ 1-gleisig
- LZA mit HSA/VSA; mehr-gleisig

In den Abrechnungsunterlagen müssen zumindest folgende Positionen (Mindestgrad Detaillierung) ausgepreist sein:

Kosten	Art der Kosten	Euro
Projektierungs-kosten	Projektmanagement, Koordination, Planungsleistungen, Abnahme (Gutachten) und Inbetriebnahme	
Sicherungstechnik	Systemsteuerung (Basis Sicherheitslevel (SIL)), Signalgeber samt Montagesteher, Konsolen u.dgl. samt Verkabelung, Schrankenanlage (Antrieb, Schrankenbaum) samt Verkabelung, Gleisschaltmittel, Überwachungseinrichtung (z.B. EK-Überwachungssignal)	
Bautechnik	Schaltheis (Systemsteuerung) samt Fundament, Schaltkasten (Systemsteuerung), Schaltkasten (Stromversorgung), Kabelverlegung bahnseitig für Zug- oder Fernüberwachung (inkl. Kabel), Sicherheitspaket	
Elektro-Dienst	Stromversorgung samt Zuleitung vom letzten Anspeisepunkt zum Schaltkasten der EK	
Fernmelde-Dienst	Anbindung der Schrankenanlage an das Fernmelde- und/oder Datennetz	
Gleisedeckung	Mittel- und Seitenbedielung der EK aus Holz, Asphalt, Platten oder dgl.	
Stellwerks-anbindung	Anbindung/Betriebsführerzentrale (BFZ)	
	Sonstige Kosten bzw. Allfällige Nachlässe inkl. Beschreibung	
Gesamtkosten		